

INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA

1. ZAKRES ROBÓT DLA CAŁEGO ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO W KOLEJNOŚCI ICH REALIZACJI.

- usunięcie istniejących przybudówek gospodarczych w konstrukcji stalowej i murowanych
- likwidacja istniejącego podjazdu ziemnego na rampę
- roboty ziemne – przygotowanie terenu pod nowe nawierzchnie i tereny zielone oraz wykopy wąskoprzestrzenne przy ścianach zewnętrznych
- wykonanie renowacji, zabezpieczenia wilgociowego i izolacja ścian fundamentowych istniejących
- ułożenie instalacji podziemnych
- utwardzenie terenu i wykonanie nawierzchni pieszych i dróg
- usunięcie istniejących posadzek i prace demontażowe ścianek azurowych, stropu nad piwnicą i zadaszenia rampy
- wykonanie nowego stropu oraz zabudowy rampy
- wykonanie nowych posadzek
- wymiany istniejącej i montaż nowej stolarki okiennej i drzwiowej
- demontaż i budowa nowej klatki schodowej wewnętrznej
- remont więźby drewnianej i pokrycia dachu
- prace instalacyjne i wykończeniowe wewnętrzne
- wykonanie konstrukcji stalowych schodów zewnętrznych i pochylni dla niepełnosprawnych

2. WYKAZ ISTNIEJĄCYCH OBIEKTÓW BUDOWLANYCH

- działka nr 207/5 jest zabudowana budynkiem dwukondygnacyjnym z zabudowaną rampą oraz wiatami gospodarczymi
- teren robót znajduje się w zabudowie miejskiej. W sąsiedztwie znajdują się budynki mieszkalne oraz ogrody przydomowe
- teren działki jest ogrodzony.

3. ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA DZIAŁKI LUB TERENU, KTÓRE MOGĄ STWARZAĆ ZAGROŻENIE BEZPIECZEŃSTWA I ZDROWIA LUDZI

- brak elementów zagospodarowania działki lub terenu, które mogą stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi.

4. PRZEWIDYWANE ZAGROŻENIA WYSTĘPUJĄCE PODCZAS REALIZACJI ROBÓT BUDOWLANYCH

- roboty montażowe przy użyciu dźwigu
- Upadek z wysokości ponad 5m
- Roboty prowadzone przy montażu elementów o masie przekraczającej 1t

5. SPOSÓB PROWADZENIA INSTRUKTARZU PRACOWNIKÓW PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO REALIZACJI ROBÓT SZCZEGÓLNIE NIEBEZPIECZNYCH

Kierownik budowy, stosownie do rodzaju robót, zobowiązany jest do udzielenia pracownikom, przed przystąpieniem do pracy, instruktażu stanowiskowego w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy, a w szczególności udzielenia informacji o mogących wystąpić zagrożeniach oraz sposobie postępowania w przypadku wystąpienia zagrożenia (pomoc doraźna).

Udzielenie instruktażu powinno być potwierdzone wpisem do książki szkoleń BHP i podpisem kierownika oraz osoby instruowanej.

6. WSKAZANIE ŚRODKÓW TECHNICZNYCH I ORGANIZACYJNYCH, ZAPOBIEGAJĄCYCH NIEBEZPIECZEŃSTWOM WYNIKAJĄCYM Z WYKONYWANIA ROBÓT W STREFACH SZCZEGÓLNEGO ZAGROŻENIA

- podczas robót demontażowych należy teren ogrodzić i zachować szczególną ostrożność
- podczas robót budowlanych należy oznakować wjazdy na działkę oraz zachować szczególną ostrożność podczas wyjeżdżania pojazdami z placu budowy.
- poza godzinami pracy pracowników teren budowy powinien być zamykany i zabezpieczony przed wstępem osób niepowołanych,
- w przypadku pozostawienia niezasypanych wykopów należy oznakować miejsca wykonania robót,
- stosowanie środków ochrony indywidualnej: kaski, liny, szelki, pasy bezpieczeństwa,
- Wszystkie materiały budowlane należy składować w sposób uniemożliwiający stworzenie zagrożenia ludzi,
- Należy używać rusztowań systemowych i montować je zgodnie z instrukcją producenta.
- Użytkowanie rusztowań może nastąpić po ich prawidłowym zmontowaniu i oznakowaniu,
- Nie należy używać jako rusztowań lub podpór dla pomostów rusztowań beczek, skrzyń, cegieł lub bloków betonowych,
- Nie należy obciążać rusztowań ponad ich ustaloną nośność,
- Nie należy przemieszczać bezpośrednio nad ludźmi materiałów budowlanych,
- W przypadku wystąpienia zagrożenia życia i zdrowia należy natychmiast przystąpić do usuwania zagrożenia oraz powiadomić służby ochrony zdrowia, straż pożarną, policję.

7. POZOSTAŁE INFORMACJE

- Nadzór nad bezpieczeństwem i higieną pracy na terenie prowadzenia robót budowlanych sprawował będzie kierownik budowy,
- Bezpośredni nadzór nad bezpieczeństwem i higieną pracy na stanowiskach pracy sprawuje wykonawca robót,
- Roboty na budowie wykonywane będą przez wyspecjalizowaną firmę budowlaną,
- Przewiduje się zatrudnienie na budowie maksymalnie 20 pracowników w tym samym momencie w zależności od potrzeb i rodzaju robót,
- Przewidywane roboty budowlane mają trwać dłużej niż 30 dni roboczych,
- Nie należy pozostawiać niezabezpieczonych materiałów budowlanych na terenie prowadzenia robót poza godzinami pracy,
- Wszyscy pracownicy zatrudnieni na budowie zobowiązani są do stosowania środków ochrony indywidualnej zabezpieczających przed skutkami potencjalnych zagrożeń.
- Jako droga ewakuacyjna z terenu budowy służyła będzie ulica T. Kościuszki.

Zgodnie z artykułem 21a ustawy Prawo Budowlane,
zachodzi konieczność opracowania przez kierownika budowy „planu BIOZ”.